



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM

CRONOGRAMA

Reforma do Terminal Rodoviário Municipal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	CUSTO TOTAL (INCLUSO BDI)		Exec. Inicial	LOCAL: Rua Flor de Liz, Jardim Primavera.							Acumulado Final		
					R\$	%	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5		Mês 6	Mês 7
							%	%	%	%	%		%	%
1	Serviços Preliminares	R\$ 14.731,49	2,19		100,0							100,0		
2	Limpeza, Remoção e Demolição c/ Reaproveitamento	R\$ 23.045,91	3,43		100,0							100,0		
3	Vedação/Paredes	R\$ 2.337,22	0,35		100,0							100,0		
4	Pisos e Revestimentos	R\$ 45.526,13	6,77		30,0	10,0		25,0	25,0	10,0		100,0		
5	Cobertura	R\$ 422.064,56	62,79			30,0	30,0	20,0	20,0			100,0		
6	Esquadrias	R\$ 14.713,96	2,19							100,0		100,0		
7	Instalações Hidráulicas	R\$ 39.551,57	5,88						25,0	25,0	50,0	100,0		
8	Instalações Elétricas	R\$ 47.195,42	7,02							50,0	50,0	100,0		
9	Louças e Metais	R\$ 37.930,05	5,64							50,0	50,0	100,0		
10	Pintura	R\$ 13.243,93	1,97							100,0		100,0		
11	Serviços Complementares	R\$ 2.862,49	0,43								100,0	100,0		
12	Limpeza Final	R\$ 9.012,70	1,34								100,0	100,0		
TOTAIS		R\$ 672.215,43	100,00		R\$ 53.772,46 8,00%	R\$ 131.171,98 19,51%	R\$ 126.619,37 18,84%	R\$ 95.794,45 14,25%	R\$ 105.682,34 15,72%	R\$ 84.961,13 12,64%	R\$ 74.213,71 11,04%	R\$ 672.215,43 100,00%		

BDI= 22,00%

CPOS 187 (Sem Desoneração) - DATA: 01/08/2022

Santo Antônio do Jardim-SP, 03 de outubro de 2022.

Osvaldo Moreira
Prefeito Municipal

Júlio César Silva Amaral
Diretor de Obras e Planejamento Urbano
CREA 5070325090